

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы»
за первое полугодие 2017 года

В 2017 году по программе **«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы»** запланировано финансирование на сумму **45 379,79** тыс. рублей. За первое полугодие 2017 года на реализацию мероприятий данной программы было потрачено **10 222,46** тыс.рублей - это 22 % от запланированного годового объема финансирования. В рамках программы выполнены следующие мероприятия:

- Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - на 22%;

- Строительство второго въезда в поселок Белоозерский - на 25 %.

Процент исполнения программы за 1 полугодие 2017 г. к годовому объему финансирования составляет – 22%.

Общая оценка эффективности выполнения программы – низкая.

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации Филатов С.А.

01 июля 2017 г.

(подпись)

ФОРМА

оперативного отчета о выполнении муниципальной программы

««Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» на 2017-2021 годы»

За первое полугодие 2017 года

Наименование подпрограммы	Основное мероприятие	Детализация программных мероприятий (виды и адреса)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. рублей	Фактический объем финансирования, тыс. рублей	Процент финансирования к годовому объему, %	Примечание
Подпрограмма 1 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»	№1 "Обеспечение содержания, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.	5950,00	1331,77	22	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
		Мероприятие 1.2. Приобретение дорожной техники.	0,00	0,00		
ВСЕГО по подпрограмме 1.			5950,00	1331,77	22	
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание, модернизация и капитальный ремонт и	№1 Ремонт дворовых территорий и проездов многоквартирных домов.	Мероприятие 2.1. Организация парковочного пространства	1374,48	0,00	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года

внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров»	№2 Обеспечение содержания, внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров.	Мероприятие 2.2. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог (проездов) и тротуаров.	1688,02	0,00	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
ВСЕГО по подпрограмме 2:			3 062,50	0	0	
Подпрограмма 3. «Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»	№1 Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения.	Мероприятие 3.1. Проектирование дорог общего пользования	0,00	0,00	0	
		Мероприятие 3.2. Строительство второго въезда в поселок Белоозерский	35967,29	8890,86	25	Выполнение мероприятий запланировано до конца 2017 года
		Мероприятие 3.3. Осуществление технического надзора (строительного контроля)	400	0,00	0	
Мероприятие 3.4. Экспертиза качества дорожного покрытия	15,0	0,00	0			
ВСЕГО по подпрограмме 3:			36 367,29	8890,86	25	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:			45 379,79	10222,63	22	Общая оценка эффективности реализации программы низкая

Координатор Программы _____ (Филатов С.А.)

подпись